

Dôvodová správa

Obec Bátovce uzatvorila dňa 1. decembra 2025 so zhotoviteľom Ing. Jozef Horniak – VIALLE Zmluvu o dielo č. 2412/2025, ktorej predmetom je realizácia zákazky „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce“.

Zhotoviteľ listom zo dňa 30. júla 2026 požiadal obec o navýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zvýšenia cien ropných produktov, najmä asfaltu. Vo svojej žiadosti uvádza, že pri realizácii diela je potrebné zabudovať približne 645 ton asfaltu, pričom cena asfaltu sa podľa jeho vyjadrenia oproti pôvodnej ponuke zvýšila približne o 12 € na tonu. Zhotoviteľ preto požaduje navýšenie zmluvnej ceny približne o **7 700 € bez DPH**.

Po posúdení predloženej žiadosti sa navrhuje neakceptovať požadované navýšenie v plnom rozsahu, ale schváliť navýšenie vo výške **50 % z požadovanej sumy**, teda maximálne o **3 850 € bez DPH**, čo predstavuje **4 735,50 € s DPH**. Zostávajúcu časť zvýšených nákladov bude znášať zhotoviteľ.

Čiastočné navýšenie ceny sa navrhuje s ohľadom na vývoj cien stavebných materiálov a potrebu zabezpečiť riadne dokončenie rekonštrukcie miestnych komunikácií v dohodnutom rozsahu a kvalite. Zároveň sa tým primerane rozdelia zvýšené náklady medzi obec a zhotoviteľa.

Zmena zmluvnej ceny bude vykonaná písomným dodatkom k zmluve o dielo po overení splnenia všetkých zákonných a zmluvných podmienok na zmenu zmluvy počas jej trvania.

Obečnému zastupiteľstvu sa preto predkladá návrh na schválenie čiastočného navýšenia zmluvnej ceny a uzatvorenia príslušného dodatku k zmluve o dielo.

Návrh na uznesenie:

Obečné zastupiteľstvo v Bátovciach

A. berie na vedomie

žiadosť zhotoviteľa Ing. Jozef Horniak – VIALLE, IČO: 34 278 532, zo dňa 30. júla 2026 o navýšenie zmluvnej ceny Zmluvy o dielo č. 2412/2025 zo dňa 1. decembra 2025 na realizáciu zákazky „Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce“ o sumu približne 7 700 € bez DPH z dôvodu zvýšenia cien asfaltu;

B. schvaľuje

1. čiastočné navýšenie zmluvnej ceny vo výške **50 % zhotoviteľom požadovanej sumy**, najviac o **3 850 € bez DPH**, teda o **4 735,50 € s DPH**;

2. uzatvorenie dodatku k Zmluve o dielo č. 2412/2025, ktorým sa zmluvná cena zvýši o schválenú sumu, za predpokladu splnenia zákonných a zmluvných podmienok na zmenu zmluvy počas jej trvania;

C. konštatuje, že

zvyšnú časť zhotoviteľom uvádzaného zvýšenia nákladov znáša zhotoviteľ;

D. poveruje

starostu obce vykonaním potrebných právnych, finančných a administratívnych úkonov a podpísaním príslušného dodatku k zmluve o dielo.



Obec Bátovce
Bátovce 2
935 03 Bátovce

V Leviciach 30.07.2026

Predmet zákazky: Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce


Vec: Žiadosť o navýšenie zmluvnej ceny Zmluvy o dielo č. 2412/202

Dolu podpísaný Ing. Jozef Horniak – VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532, zapísaná OÚ ŽR Levice, reg.č.: 402-6871, v zastúpení Ing. Jozef Horniak, majiteľ týmto žiadam

o navýšenie zmluvnej ceny Zmluvy o dielo č. 2412/2025 zo dňa 1.12.2025 s
predmetom zákazky: **Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce**
kvôli nepredvídateľným vplyvom (a z hľadiska vyššej moci – vojna na Ukrajine) - zvýšenie všetkých
ropných produktov vrátane cien asfaltu.

Nakoľko pri realizácii prác je potrebné zabudovať cca 645 ton asfaltu, pri dnešných trhových cenách
asfaltu (ktoré sa nepredvídateľne rapídne zvýšili cca o 20% t.j. o 12,00 eur na tonu) predstavuje
zvýšenie cien asfaltu cca o 7700 Eur bez DPH oproti pôvodnej ponuke.

V prílohe prikladáme aj podrobný rozpočet, ktorý by bol prílohou k Dodatku.


Ing. Jozef Horniak - VIALLE
SNP 56, 934 01 Levice
IČO: 34 278 532
IČ pre DPH: SK1020378051
Ing. Jozef Horniak
štatutárny zástupca spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	2025_11_04 - Obnova a rekon.MK v obci Bátovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Bátovce	00306771	SK2021022861
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horniak -VIALLE	34278532	SK1020378051
Spracoval	Chlpáňová		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		7/30/2026	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 85,589.09	8	Práce nadčas	13	GZS 0.00
2	Montáž 30,397.98	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Vplyv prostredia 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Iné VRN 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 115,987.07	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 115,987.07
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DP H 23.00 % z 115,987.07 26,677.03
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 142,664.10
		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0.00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka 0.00
		28	Zvýhodnenie 0.00
Dátum a podpis	Pečiatka		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: 2025_11_04 - Obnova a rekon.MK v obci Bátovce

Objednávateľ: Obec Bátovce

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak -VIALLE

Miesto:

Spracoval: Chlpáňová

Dátum: 30.7.20026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2025/11/2	2025_11_04 - Obnova a rekon.MK v obci Bátovce	115,987.07	26,677.03	142,664.10	0.00	115,987.07	0.00	0.00	0.00
Vetva A	Obnova a rekon. MK v obci Bátovce	55,359.63	12,732.71	68,092.34	0.00	55,359.63	0.00	0.00	0.00
Vetva B	Obnova a rekon. MK v obci Bátovce	43,103.35	9,913.77	53,017.12	0.00	43,103.35	0.00	0.00	0.00
Vetva C	Obnova a rekon.MK v obci Bátovce	17,524.09	4,030.54	21,554.63	0.00	17,524.09	0.00	0.00	0.00
Celkom		115987.07	26677.03	142,664.10	0.00	115,987.07	0.00	0.00	0.00

ROZPOČET

Stavba: 2025_11_04 - Obnova a rekon.MK v obci Bátovce

Objekt: Obnova a rekon. MK v obci Bátovce

Objednávateľ: Obec Bátovce

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak -VIALLE

Miesto:

Spracoval: Chlpáňová

Dátum: 30.7.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 55,359.63 343.826

1 Zemné práce 5,347.55 0.300

1	113153320.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	1,235.000	4.33	5,347.55	0.300
---	-------------	---	----	-----------	------	----------	-------

5 Komunikácie 44,447.65 320.890

2	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1,235.000	0.50	617.50	0.630
3	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,235.000	18.29	22,588.15	160.130
4	577144461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,235.000	17.20	21,242.00	160.130

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4,687.67 22.636

5	919723212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zalatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	13.600	1.14	15.50	0.000
6	111630000800	Asfaltová zálievka modifikovaná Roadsaver 506 EN, typ N1 pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	0.340	2.50	0.85	0.000
7	919726164.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živичných plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	13.600	5.64	76.70	0.000
8	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	13.600	2.44	33.18	0.000
9	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	14.000	71.98	1,007.72	22.635
10	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	308.750	1.96	605.15	0.000
11	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,778.750	0.42	1,167.08	0.000
12	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	308.750	5.77	1,781.49	0.000

99 Presun hmôt HSV 876.76 0.000

13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	343.826	2.55	876.76	0.000
----	-------------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom 55,359.63 343.826

ROZPOČET

Stavba: 2025_11_04 - Obnova a rekon.MK v obci Bátovce

Objekt: Obnova a rekon. MK v obci Bátovce

Objednávateľ: Obec Bátovce

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak -VIALLE

Miesto:

Spracoval: Chlpáňová

Dátum:30.7.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **43,103.35** **263.905**

1 **Zemné práce** **4,178.45** **0.234**

1	113153320.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	965.000	4.33	4,178.45	0.234
---	-------------	---	----	---------	------	----------	-------

5 **Komunikácie** **34,730.35** **250.736**

2	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	965.000	0.50	482.50	0.492
3	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	965.000	18.29	17,649.85	125.122
4	577144461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	965.000	17.20	16,598.00	125.122

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **3,521.58** **12.935**

5	919723212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zalatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	18.200	1.14	20.75	0.000
6	111630000800	Asfaltová zálievka modifikovaná Roadsaver 506 EN, typ N1 pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	0.455	2.50	1.14	0.000
7	919726164.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živичných plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	18.200	5.64	102.65	0.000
8	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	18.200	2.44	44.41	0.000
9	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	8.000	71.98	575.84	12.934
10	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	241.250	1.96	472.85	0.000
11	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,171.250	0.42	911.93	0.000
12	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	241.250	5.77	1,392.01	0.000

99 **Presun hmôt HSV** **672.97** **0.000**

13	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	263.911	2.55	672.97	0.000
----	-------------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom **43,103.35** **263.905**

ROZPOČET

Stavba: 2025_11_04 - Obnova a rekon.MK v obci Bátovce

Objekt: Obnova a rekon.MK v obci Bátovce

Objednávateľ: Obec Bátovce

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak -VIALLE

Miesto:

Spracoval: Chlpáňová

Dátum: 30.7.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **17,524.09** **107.425**

1 **Zemné práce** **1,944.38** **0.074**

1	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	382.000	5.09	1,944.38	0.074
---	-------------	--	----	---------	------	----------	-------

5 **Komunikácie** **13,748.18** **99.255**

2	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	382.000	0.50	191.00	0.195
3	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	382.000	18.29	6,986.78	49.530
4	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	382.000	17.20	6,570.40	49.530

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **1,557.60** **8.096**

5	919723212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	14.500	1.14	16.53	0.000
6	111630000800	Asfaltová zálievka modifikovaná Roadsaver 506 EN, typ N1 pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	11.600	2.50	29.00	0.012
7	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	14.500	2.44	35.38	0.000
8	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	5.000	71.98	359.90	8.084
9	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	97.028	1.96	190.17	0.000
10	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	873.252	0.42	366.77	0.000
11	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	97.028	5.77	559.85	0.000

99 **Presun hmôt HSV** **273.93** **0.000**

12	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	107.425	2.55	273.93	0.000
----	-------------	--	---	---------	------	--------	-------

Celkom **17,524.09** **107.425**